



Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

Søby 12. januar 2026

Ansøgning om forlængelse af tilladelse til Søby Havn

Kystdirektoratet meddelte den 7. juli 2021 (j.nr. 20/04838-18) tilladelse til en udvidelse af Søby lystbådehavn.

Vi har i 2025 ansøgt om et reduceret projekt. I mail fra 27. november 2025 meddeler I, at det reducerede projekt kan rummes i Kystdirektoratets tilladelse af 7. juli 2021 (j.nr. 20/04838-18).

Ifølge tilladelsen af 7. juli 2021 skal anlægsarbejdet være afsluttet d. 7. juli 2026 (vilkår 7).

Vi skal hermed anmode om, at tidsfristen forlænges med 2 år. Dvs. at projektet skal være afsluttet 7. juli 2028.

Baggrund for anmodningen

En ændring af lystbådehavnen hænger tæt sammen med hele udvidelsen af erhvervshavnen i Søby Havn. Det primære anlægsarbejde vedrører etableringen af nye ydre moler og selve erhvervshavnen, som ikke er en del af Kystdirektoratets tilladelse, men vedrører Trafikstyrelsen og i mindre omfang Svendborg Kommune.

VVM-tilladelserne fra Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet og Svendborg Kommune er, efter de blev meddelt 7. juli 2021, blevet udnyttet ved at der fysisk er igangsat udtagning af prøver i havnebassinet i oktober 2021, med henblik på at der kunne opnås en nyttiggørelsestilladelse efter råstoflovens § 20b.

Denne er på baggrund af de fysiske undersøgelser meddelt af Miljøstyrelsen 19/7 2022, hvorefter den fysisk kunne udnyttes. Herudover er der gennemført geotekniske boreprøver og opmåling af havnen som forberedelse af egentlige anlægsarbejder.

I januar 2022 blev anlægsarbejdet sendt i EU-udbud. Pga. inflationen og usikre leverancer af stål og sten måtte vi aflyse udbuddet. Projektet blev reduceret og staten tilførte yderligere 30 mio. kr. til projektet i maj 2024.

Senest er tilladelserne udnyttet ved, at der, ud over de fysiske arbejder i havnebassinet, er gennemført et første spadestik den 24/6 2024.

Siden 2024 er der efterfølgende foretaget yderligere boreprøver, opmålinger mv.

Tilladelserne er således påbegyndt udnyttet inden VVM-tilladelsernes udløb. Det vil dog ikke være muligt at afslutte anlægsarbejdet indenfor tidsfristen (7. juli 2026).

Anlægsprojektet, som både rummer lystbådehavnen og erhvervshavnen, er sendt i EU-udbud. Vi forventer, at kunne indgå kontrakt med entreprenør i maj 2026. Byggeperioden er fastsat indtil udgangen af 2027. Vi anmoder dog om en forlængelse til juli 2028, så der sikres plads til uforudsete forlængelser i anlægsperioden.

Vi står naturligvis til rådighed for supplerende oplysninger.

Venlig hilsen

Rico Boye Jensen
Projektleder
Søby Havn